



ÖXABÄCK FIBER
EKONOMISK FÖRENING

Välkomna till Medlemsmöte i vår fiberförening

7 november 2018 i Bygdegården 2018

Vårt fiberprojekt har kommit så här långt

- Lilla och Stora Backa, Strömma på gång
- Grävningsarbeten ca 80% klart
- Kompletteringar runt omkring i socknen
- Märkning av skåp
- Blåsning och svetsning pågår.
- Hopkoppling med Torestorp Fiber/kommunen

Sabotage

Fiber och slang avklippta



Sabotage

Skyddslangen av och det saknas en bit



Sabotage

- Fiber och slang avklippta



Sabotage

- Brunn i samma område. Tillkommit efter polisanmälan



Reparation efter sabotage

- Fiberkabel åtgärdad



Framtiden

- Vi kalkylerar att börja gräva igen i början av året
- Vi planerar att tända upp vid nyårsskiftet 2018/19 för det som har färdigställts

Ekonomi

Budgetkalkyl

- Totalkostnad för projektet 15 771 025:-
- EU-bidrag från Länsstyrelsen 5 998 410 :-
- Egen medlemsinsats 6 400 600:-
- **Saknas 3 382 015:-**

Varför har det blivit dyrare?

- Extra kostnader inom fastighet
- Anslutning av fasadskåp 273 000:-
- Grävningensarbeten ca 3750:-/ansluten fastighet
- Totalkostnad 979 800
- **Utslaget på 273 anslutna ca 3600:-**
- Mycket skyddsslang har krävts
- Borttransporter av sten och återfyllning
- Hade medlemmar bidragit med mer ideellt arbete hade det blivit lägre kostnader

Möjliga ekonomiska lösningar

- **Alternativ 1**
- Inbetalning 5000:- engångssumma
- Reducerad nätavgift i 10 år.
- Summan är ett lån till föreningen med 1% ränta

- **Alternativ 2**
- Adderad nätavgift 200:-
- Moms 25% (50:-)
- Totalt 250:-/mån

- ***Fördelaktigt för föreningens medlemmar***